


GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS							
LIBRO DE OBRA							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL					
UBICACIÓN:		PARROQUIA AMAZONAS					
CONTRATISTA:		ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO					
FISCALIZADOR:		ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA					
DIA-FECHA:		Viernes 1 de marzo del 2024					
PERSONAL	Nº		EQUIPO	Nº		ESTADO DE TIEMPO	
Residente	1		Herramientas Menores	X			MAÑANA
Maestro Mayor	1					DESPEJADO	
Albañiles						NUBLADO	X
Ayudantes de albañil						LLUVIA INTERMITENTE	
Peones	1					LLUVIA FUERTE	
Soldador							
ACTIVIDADES:						CROQUIS:	
Colocación del inodoro en el Baño simple de la Bateria.							
OBSERVACIONES CONTRATISTA:							
OBSERVACIONES FISCALIZADOR:							
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:							
 Ing. Pablo Buele Nugra FISCALIZADOR				 Arq. Nathaly Tello Arévalo CONTRATISTA			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL*

UBICACIÓN: *PARROQUIA AMAZONAS*

CONTRATISTA: *ARO. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO*

FISCALIZADOR: *ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA*

DIA-FECHA: Sabado 2 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº		EQUIPO	Nº		ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1		Herramientas Menores	X			MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1					DESPEJADO		
Albañiles						NUBLADO	X	X
Ayudantes de albañil						LLUVIA INTERMITENTE		
Peones	1					LLUVIA FUERTE		
Soldador								

ACTIVIDADES: _____ CROQUIS: _____

Instalación del Inodoro del baño simple de la Batería.	
---	--

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Domingo 3 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente		Herramientas			MAÑANA	TARDE
		Menores				
Maestro				DESPEJADO		
Mayor				NUBLADO		
Albañiles				LLUVIA INTERMITENTE		
Ayudantes de albañil				LLUVIA FUERTE		
Peones						
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

No se labora

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:


FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS							
LIBRO DE OBRA							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARRROQUIAL					
UBICACIÓN:		PARROQUIA AMAZONAS					
CONTRATISTA:		ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO					
FISCALIZADOR:		ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA					
DIA-FECHA:		lunes 4 de marzo del 2024					
PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO			
Residente	1	Herramientas Menores	X		MAÑANA	TARDE	
Maestro Mayor	1			DESPEJADO	X	X	
Albañiles				NUBLADO			
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE			
Peones	1			LLUVIA FUERTE			
Soldador							
ACTIVIDADES:				CROQUIS:			
Colocación e instalación del inodoro en el baño 2 simple de la batería.							
OBSERVACIONES CONTRATISTA:							
OBSERVACIONES FISCALIZADOR:							
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:							
							
Ing. Pablo Buele Nugra				Arq. Nathaly Tello Arévalo			
FISCALIZADOR				CONTRATISTA			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS							
LIBRO DE OBRA							
OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL					
UBICACIÓN:		PARROQUIA AMAZONAS					
CONTRATISTA:		ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO					
FISCALIZADOR:		ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA					
DIA-FECHA:		Martes 5 de marzo del 2024					
PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO			
Residente	1	Herramientas Menores	X		MAÑANA	TARDE	
Maestro Mayor	1			DESPEJADO	X	X	
Albañiles				NUBLADO			
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE			
Peones	1			LLUVIA FUERTE			
Soldador							
ACTIVIDADES:				CROQUIS:			
Colocación e instalación de inodoro en el baño simple de la batoría.							
OBSERVACIONES CONTRATISTA:							
OBSERVACIONES FISCALIZADOR:							
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:							
							
Ing. Pablo Buele Nugra				Arq. Nathaly Tello Arévalo			
FISCALIZADOR				CONTRATISTA			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Miércoles 6 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas	X		MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1	Menores		DESPEJADO	X	
Albañiles				NUBLADO		X
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		
Peones	1			LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

Suministro e instalación de urinario con llave presmática

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Jueves 7 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas Menores	X		MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1			DESPEJADO	X	
Albañiles				NUBLADO		X
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		
Peones	1			LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

Suministro e instalación de urinarios con llave
prosmatic

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Viernes 9 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas	X		MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1	Menores		DESPEJADO	X	X
Albañiles				NUBLADO		
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		
Peones	1			LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

Seministro e instalación de urinario con llave
presmatic.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: *CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL*

UBICACIÓN: *PARROQUIA AMAZONAS*

CONTRATISTA: *ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO*

FISCALIZADOR: *ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA*

DIA-FECHA: *Sabado 9 de marzo del 2024*

PERSONAL	Nº		EQUIPO	Nº		ESTADO DE TIEMPO		
Residente			Herramientas				MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor			Menores			DESPEJADO		
Albañiles						NUBLADO		
Ayudantes de albañil						LLUVIA INTERMITENTE		
Peones						LLUVIA FUERTE		
Soldador								

ACTIVIDADES:

No se labora.

CROQUIS:

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

[Firma]
Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

[Firma]
Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Domingo 10 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente		Herramientas			MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor		Menores				
Albañiles				DESPEJADO		
Ayudantes de albañil				NUBLADO		
Peones				LLUVIA INTERMITENTE		
Soldador				LLUVIA FUERTE		

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

No se labora.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Lunes 11 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº		EQUIPO	Nº		ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1		Herramientas	X			MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1		Menores					
Albañiles						DESPEJADO	X	X
Ayudantes de albañil						NUBLADO		
Peones	1					LLUVIA INTERMITENTE		
Soldador						LLUVIA FUERTE		

ACTIVIDADES:

Suministro y Colocación e instalación de urinario con llave presmática.

CROQUIS:

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Martes 12 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas Menores	X		MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1			DESPEJADO		
Albañiles				NUBLADO	X	
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		X
Peones	1			LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

Suministro y colocación e instalación de urinario con llave prismatic

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARO. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Miércoles 13 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº		EQUIPO	Nº		ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1		Herramientas	X			MAÑANA	TARDE
			Menores					
Maestro Mayor	1					DESPEJADO		
Albañiles						NUBLADO		
Ayudantes de albañil						LLUVIA INTERMITENTE	X	X
Peones	1					LLUVIA FUERTE		
Soldador								

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

Colocación e instalación de las puertas de los baños de la batería.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: SUEVES 14 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas	X		MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1	Menores				
Albañiles				DESPEJADO		
Ayudantes de albañil				NUBLADO		
Peones	1			LLUVIA INTERMITENTE	X	X
Soldador				LLUVIA FUERTE		

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

colocación e instalación de las puertas de los baños de la batería.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Viernes 15 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas			MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1	Menores	X			
Albañiles				DESPEJADO		
Ayudantes de albañil				NUBLADO	X	
Peones	1			LLUVIA INTERMITENTE		X
Soldador				LLUVIA FUERTE		

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

Colocación e instalación de las puertas de los baños de la batería.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Sabado 16 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº		EQUIPO	Nº		ESTADO DE TIEMPO		
Residente			Herramientas				MAÑANA	TARDE
Maestro			Menores					
Mayor						DESPEJADO		
Albañiles						NUBLADO		
Ayudantes de albañil						LLUVIA INTERMITENTE		
Peones						LLUVIA FUERTE		
Soldador								

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

No se labora.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Domingo 17 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente		Herramientas			MAÑANA	TARDE
Maestro		Menores				
Mayor				DESPEJADO		
Albañiles				NUBLADO		
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		
Peones				LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

No se la obra.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Lunes 18 marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas	X		MAÑANA	TARDE
Maestro Mayor	1	Menores		DESPEJADO		X
Albañiles				NUBLADO	X	
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		
Peones	1			LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

limpieza de la obra en el área del graderío.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARRROQUIAL DE AMAZONAS

LIBRO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA Y UN GRADERÍO EN EL ESTADIO DEL CENTRO PARROQUIAL

UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS

CONTRATISTA: ARQ. GABRIELA NATHALY TELLO AREVALO

FISCALIZADOR: ING. PABLO ANDRES BUELE NUGRA

DIA-FECHA: Martes 19 de marzo del 2024

PERSONAL	Nº	EQUIPO	Nº	ESTADO DE TIEMPO		
Residente	1	Herramientas	X		MAÑANA	TARDE
Maestro	1	Menores				
Mayor				DESPEJADO	X	X
Albañiles				NUBLADO		
Ayudantes de albañil				LLUVIA INTERMITENTE		
Peones	1			LLUVIA FUERTE		
Soldador						

ACTIVIDADES:

CROQUIS:

limpieza de la obra en el área de la batería.

OBSERVACIONES CONTRATISTA:

Se solicita la recepción provisional debido a que se han concluido con todos los trabajos encomendados.

OBSERVACIONES FISCALIZADOR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

Ing. Pablo Buele Nugra

FISCALIZADOR

Arq. Nathaly Tello Arévalo

CONTRATISTA